



STATO DI AVANZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

Approfondire gli aspetti essenziali che determineranno il futuro delle infrastrutture e della mobilità nella nostra Provincia.

Acì Bergamo vuole contribuire al dibattito per comprendere cosa si sta delineando, focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti:

- 1 – Stato di avanzamento nella realizzazione delle infrastrutture programmate** (stradali, ferro-tramviarie, aeroportuali, centro scambi intermodale delle merci e ciclabilità);
- 2 - Evoluzione della domanda di mobilità delle persone e delle merci; politiche territoriali e urbanistiche nell'area bergamasca;**
- 3 – Introduzione di sistemi innovativi per la mobilità e auto del futuro.**

Per avviare le valutazioni rispetto al primo obiettivo - Stato di avanzamento nella realizzazione delle infrastrutture – viene presentato questo documento che riassume la cronistoria e lo stato di attuazione ad oggi delle singole infrastrutture, con una proiezione degli interventi fino al 2030. Due planimetrie, una per le opere stradali e l'altra per quelle ferro-tramviarie, rappresentano in modo sintetico queste informazioni.

L'obiettivo è di favorire un'assunzione di consapevolezza su quanto accadrà e soprattutto su quanto rischia di non accadere o non accadrà sul nostro territorio per molte infrastrutture di cui si parla. Oggi si invocano per la loro realizzazione anche finanziamenti dai fondi europei dal recovery plan o da quelli per i Giochi Olimpici Invernali 2026.

Con realismo dobbiamo rilevare che la prospettiva, ad oggi, è insoddisfacente rispetto alle aspettative.

- sul fronte autostradale Pedemontano, pare ormai avviata la cancellazione della realizzazione della tratta bergamasca;
- sul collegamento Bergamo-Treviglio si dibatte sulla soluzione autostradale. Nel frattempo però scelte urbanistiche molto rilevanti di logistica stanno orientando flussi di traffico in altre parti del territorio. Ciò pone la necessità di dare una risposta più ampia e articolata su tutta la pianura bergamasca. Si rende quindi necessario programmare il completamento delle connessioni verticali anche verso Romano di Lombardia mediante la «nuova Cremasca».
- la strada verso la Valle Brembana è ferma al palo nella tratta Paladina/Villa d'Almè/Sedrìna;
- per l'attraversamento, con nuovi ponti ferroviari e stradali dei fiumi Adda e Brembo, si sono abbandonate le soluzioni a suo tempo definite e si è aperta una conflittualità senza regia su possibili soluzioni alternative;
- del tram si è persa la prospettiva della sua prosecuzione, in tempi brevi, nelle valli sino a Vertova e San Pellegrino Terme;
- per le merci su ferro tutto è fermo.

Dalle nostre verifiche, pochi saranno i nuovi interventi ed anche il trasferimento di quote di mobilità dalla gomma al ferro saranno modestissime. È un orizzonte preoccupante che deve tornare all'attenzione delle istituzioni e delle forze politiche alle quali competono le scelte strategiche e attuative. Riteniamo per questo utile e necessario disporre di un **«quadro informativo» sufficientemente chiaro sulla dotazione infrastrutturale che avremo nei prossimi anni.** Non abbiamo la presunzione di possedere tutte le informazioni.

Invitiamo pertanto istituzioni, associazioni, enti, società e privati a **segnalare errori e imprecisioni** nelle descrizioni e nelle valutazioni contenute nelle tabelle mediante invio di mail a : segreteria@bergamo.aci.it

Sarà nostra premura provvedere alla loro modifica e/o aggiornamento.

Il Presidente - Arch. Felice Sonzogni



TERRITORIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA'

1



INFRASTRUTTURE

- NUOVE REALIZZAZIONI
- MANUTENZIONE ESISTENTE
- TECNOLOGIE DI CONTROLLO

2



• EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA'

• ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3




• MOBILITA' INNOVATIVA E

• AUTO DEL FUTURO

QUALI QUOTE DI MOBILITA' SI TRASFERIRANNO DA UN SISTEMA ALL'ALTRO ?

**DAVANTI A NOI NON C'È UN FUTURO PREORDINATO
...CI SONO DELLE SCELTE E DELLE CONSEGUENZE**



LECCO -
SONDRIO

Cisano

Almenno

Villa d'Almè

Gazzaniga

Albino

2026

BERGAMO

Calusco

2026 Curno

Albano

Trescore

Ponte San Pietro

2026
Aeroporto

SEREGNO

Dalmine

Levate

MILANO

TREVIGLIO

BRESCIA

Caravaggio

Romano di L.


Esistente

Non prevista entro 2030

Prevista entro 2030

3

SISTEMA FERRO TRAMVIARIO



PER IL FUTURO: UNA CENTRALITA' EUROPEA



UNA OPPORTUNITA' DA COGLIERE

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2023

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2023	Previsione		
						2026	2030	
1	Autostrada	A4 4a corsia Bg-Mil (*)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Completata la quarta corsia nel settembre 2007.	FATTO			
2	Autostrada	BreBeMi (*)	BREBEMI	Approvazione progetto definitivo Avvio lavori 2009		Aperta al transito nel 2014	FATTO	
3	Autostrada	Pedemontana	PEDEMONTANA SPA	Approvazione progetto definitivo. Avvio lavori 2010		Aperta al transito delle tratte A e B1. In valutazione la cancellazione della tratta D (da Vimercate a Osio)		↔ NO NO
4	Autostrada	IPB ora Bergamo-Treviglio	AUTOSTRAD BERGAMASHE SPA	In corso la valutazione del progetto preliminare.		Definizione del progetto e dell'assetto societario		↔ NO ??
5	Autostrada	A4 - Nuovo casello di Dalmine	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Progetto preliminare		Progetto definitivo approvato		↔ SI
6	Ferrovia	Raddoppio Bg-Treviglio	RFI	Completati il raddoppio, in esecuzione le opere accessorie	FATTO			
7	Ferrovia	Quadruplicamento Pioltello-Treviglio	RFI	Completati nel 2008	FATTO			
8	Ferrovia	AC/AV Treviglio-Brescia	RFI	Predisposto progetto definitivo.		Aperta al transito nel 2016	FATTO	
9	Ferrovia	Raccordo merci dell'Isola	RFI	In corso progetto definitivo.		COME 2009		↔ Cancellato da nuovo Ptcp NO NO
10	Ferrovia	Ponte S.Pietro-Albano S.A	RFI	Predisposto lo studio di fattibilità a cura di TEB.		COME 2009		↔ NO NO
11	Ferrovia	Bergamo - Curno	RFI			Lavori appaltati		↔ NO SI
12	Ferrovia	Gronda Nord - Est: Seregno - Levate	RFI	Progetto preliminare approvato dal CIPE. In corso progetto definitivo.		COME 2009		↔ NO NO
13	Tramvia	linea 1 (Bergamo-Albino)	TEB SPA	Inaugurata Maggio 2009	FATTO			
14	Tramvia	linea 1 (Albino - Vertova)	TEB SPA	Studio fattibilità predisposto		COME 2010		↓ NO NO
15	Tramvia	linea 2 (Bg - Villa d'Almè)	TEB SPA	Progetto preliminare approvato		Lavori appaltati		↔ NO SI
16	Tramvia	linea 3 (Bg Stazione - Ospedale)	TEB SPA	Progetto da predisporre.		COME 2009		↓ NO NO
17	Tramvia	linea 4 (Bg stazione - Aeroporto)	TEB SPA	Progetto da predisporre.		COME 2010		↓ NO NO
17	Ferrovia	Bg stazione - Aeroporto	RFI	Progetto preliminare predisposto.		Lavori appaltati		↑ NO SI
18	Tramvia	linea 2 (di Valle Brembana Villa d'Almè - San Pellegrino)	TEB SPA	Progetto preliminare predisposto.		COME 2009		↓ NO NO
19	Tramvia	linea 5 Villa d'Almè - Ponte San Pietro	TEB SPA	Studio di fattibilità predisposto		COME 2009		↔ Cancellato da nuovo Ptcp NO NO
20	Tramvia	linea 6 Albano - Trescore	Da definire	Progetto da predisporre.		COME 2009		↓ NO NO
21	Strade Statali	Seriato - Nembro SS671	ANAS	Aperta al transito nel mese di gennaio 2008.	FATTO			
22	Strade Statali	Nembro - Cene SS671	ANAS	Aperta al transito nel mese di Giugno 2007.	FATTO			
23	Strade Statali	Asse Interurbano: Treviolo - Bonate Sopra-Mapello	ANAS	Strada aperta: Bonate Sopra 200505, Presezzo 2007, Mapello 2009	FATTO			
24	Strade Statali	Albano-Trescore SS 42	ANAS	In corso la gara d'appalto.		Aperta al transito nel 2012	FATTO	
25	Strade statali	Stezzano - Zanica Tangenziale sud	ANAS	Progetto preliminare predisposto ed approvato.		Aperta al transito nel 2015	FATTO	
26	Strade statali	Treviolo - Paladina Tangenziale sud	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto, in corso la verifica del progetto definitivo.		Aperta al transito nel 2022	FATTO	
27	Strade statali	Paladina - Villa D'Almè / Sedrina Tangenziale sud	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato.		Progettazione definitiva in corso		↔ NO NO

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2023

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2023	Previsione 2026	2030
28	Strade statali	Trescore-Entratico SS 42	ANAS	In corso affidamento incarico della progettazione preliminare e definitiva.	Progetto di fattibilità tecnica economica in corso	↑	SI
29	Strade provinciali	Variante di Calcio ex SS 11	TAV	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV .	Aperta al transito nel 2014		FATTO
30	Strade provinciali	Nuova ex SS n. 591 (Romano di L. - Isso)	TAV + BREBEMI	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV e Brebemi.	Aperta al transito nel 2015		FATTO
31	Strade statali	ex SS n. 11 Variante Fara e Isso	TAV	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV .	Aperta al transito nel 2015		FATTO
32	Strade provinciali	ex SS n. 591 Variante Morengo e Bariano	TAV + BREBEMI	Progetto definitivo predisposto a cura e spese di TAV e Brebemi.	Aperta al transito nel 2015		FATTO
33	Strade provinciali	Villa d'Adda - Carvico SP 169	PROVINCIA	FATTO Lavori completati. Aperta al transito in data 28/07/07.	FATTO		
34	Strade provinciali	Treviolo - Stezzano Tangenziale sud	PROVINCIA	I lavori sono in corso. Completamento entro Marzo 2010	Aperta al transito nel 2010		FATTO
35	Strade provinciali	Variante di Arcene ex SS 42	PROVINCIA	Lavori sono ultimati, apertura al transito nel 2009	FATTO		
36	Strade statali	Clusone - Rovetta ex SS 671	PROVINCIA	Lavori completati. Aperta al transito nel 2008	FATTO		
37	Strade statali	Ex SS n. 11 Riqualificazione (Mozzanica)	PROVINCIA/TAV	Progetto esecutivo in corso	Aperta al transito nel 2016		FATTO
38	Strade provinciali	ex SS498 - SS11 riqualificazione Antegnate	PROVINCIA/TAV	Progetto definitivo in corso.	Aperta al transito nel 2015		FATTO
39	Strade provinciali	Costa Mezzate - Chiuduno SP 91	PROVINCIA	In corso procedura d'appalto.	Aperta al transito nel 2012		FATTO
40	Strade provinciali	Variante di Riva di Solto ex SS 469	PROVINCIA	Aperta al transito nel 2009	FATTO		
41	Strade provinciali	Tangenziale ovest di Treviglio	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	COME 2009	↓	NO NO
42	Strade provinciali	Tangenziale ovest di Caravaggio	PROVINCIA/TAV	Progetto definitivo approvato.	Aperta al transito nel 2016		FATTO
43	Strade provinciali	Nuova strada di penetrazione da est Pedrengo - Bergamo	PROVINCIA	Progetto definitivo aggiornato .	COME 2009	↓	NO NO
44	Strade provinciali	Variante di S. Giovanni Bianco. alla ex SS n. 470	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	COME 2009	↓	NO NO
45	Strade provinciali	Variante di Castro Ex SS n. 469	PROVINCIA	Progetto da predisporre.	COME 2009	↓	NO NO
46	Strade provinciali	SP n. 91 3° lotto da Chiuduno a Castelli Calepio	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	↔	SI
47	Strade provinciali	Variante di Ponte Nossa Ex SS n. 671	PROVINCIA	Progetto da predisporre.	Affidamento studio di fattibilità	↓	NO NO
48	Strade provinciali	Dorsale Isola (Terno - Filago)	PEDEMONTANA	Progetto definitivo all'interno di Pedemontana.	COME 2009	↓	NO NO
49	Strade provinciali	Zanica – Romano di L. Ex SS n. 591	PROVINCIA	Definito tracciato per inserimento nel PTCP e nei PGT dei Comuni	COME 2009	↓	NO NO
50	Strade provinciali	Collegamento Almè Paladina – Almenno S.S.	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato .	COME 2009	↓	NO NO
51	Strade provinciali	Variante di Zogno ex SS 470	ILSPA – Infrastrutture Lombarde	Procedura di gara in corso	Aperta al transito nel 2022		FATTO
52	Strade provinciali	Variante Casirate e Arzago ex SS 472	PROVINCIA/TAV	In corso la verifica del progetto definitivo.	Aperta al transito nel 2019		FATTO
53	Strade provinciali	Variante Cisano Bergamasco ex SS n. 639	PROVINCIA	Progetto definitivo approvato e trasmesso al Ministero per il finanziamento in "Legge obiettivo"	COME 2009	↔	NO NO
54	Strade provinciali	collegamento da Calusco d'Adda a Terno d'Isola	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato, è in elaborazione il progetto definitivo	COME 2009	↓	NO NO
55	Strade provinciali	Variante di Cisano Bergamasco - Ex SS n. 342	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato.	COME 2009	↓	NO NO
56	Strade provinciali	Seriata-Costa Mezzate SP91	PROVINCIA	Intervento completato e aperto al transito a Dicembre 2004.	FATTO		
57	Strade provinciali	Calciana	PROVINCIA	Intervento realizzato ad esclusione di un tratto in Comune di Palosco	FATTO		

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2023

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2023	Previsione 2026	2030
58	Strade provinciali	Tangenziale Est di Fontanella	Comune	Intervento completato	FATTO		
59	Strade provinciali	SS 470 Variante Almè Sorisole Ponteranica Bergamo	PROVINCIA	Studio di fattibilità predisposto	Eliminato da PTCP e da programmi realizzativi	Cancellato da nuovo Ptcp	NO NO
60	Strade provinciali	Varianti connesse al raddoppio ferroviario Bg-Treviglio	RFI	Realizzati con definizione dei tracciati concordati con i Comuni	FATTO		
61	Strade statali	exSS470 Variante di S. Pellegrino	ANAS	Intervento completato	FATTO		
62	Strade provinciali	Svincolo autostrada Bergamo	ILSPA – Infrastrutture Lombarde		Studio di fattibilità predisposto	↑	SI
63	Strade provinciali	Attraversamento Adda	RFI			↔	NO NO
64	Strade provinciali	SP 53 Variante di Cerete	PROVINCIA		Lavori da appaltare	↑	SI

ALTRI INTERVENTI VARI

100	Aeroporto	Compartecipazione alla realizzazione degli interventi di ampliamento	SACBO	Intervento in corso	FATTO	Intervento in corso	FATTO	↑	SI
101	Fiera	Compartecipazione alla realizzazione della nuova fiera	Bergamo fiera nuova	Intervento completato	FATTO				
102	Piste ciclabili	Compartecipazione alla realizzazione e finanziamenti vari (valli Brembana, Seriana e Cavallina, Isola	Provincia – C.M. - Comuni	Intervento in corso	FATTO	Valle Brembana (Almè – Sedrina)	FATTO		
103	Piste ciclabili	Valle Brembana (Almè – Sedrina)	Provincia			Aperta al transito nel 2021	FATTO		
104	Piste ciclabili		SACBO			Progettazione definitiva in corso		↑	SI
105	Centri scambio intermodale	Polo logistico Ferro – gomma (Treviglio – Caravaggio)	<i>Da definire</i>	<i>Verifica di fattibilità per inserimento nel Ptcp</i>		Verifica di fattibilità per inserimento nel Ptcp		Cancellato da nuovo Ptcp	NO NO
106	Stazione FS	Nuova stazione – centro intermodale Bergamo	RFI					↑	SI
107	E-BRT	collegamento con bus elettrici Bergamo – Dalmine – Verdello in corsia preferenziale	COMUNE bg / ATB					↑	SI