



STATO DI AVANZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

Approfondire gli aspetti essenziali che determineranno il futuro delle infrastrutture e della mobilità nella nostra Provincia.

Acì Bergamo vuole contribuire al dibattito per comprendere cosa si sta delineando, focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti:

- 1 – Stato di avanzamento nella realizzazione delle infrastrutture programmate** (stradali, ferro-tramviarie, aeroportuali, centro scambi intermodale delle merci e ciclabilità);
- 2 - Evoluzione della domanda di mobilità delle persone e delle merci; politiche territoriali e urbanistiche nell'area bergamasca;**
- 3 – Introduzione di sistemi innovativi per la mobilità e auto del futuro.**

Per avviare le valutazioni rispetto al primo obiettivo - Stato di avanzamento nella realizzazione delle infrastrutture – viene presentato questo documento che riassume la cronistoria e lo stato di attuazione ad oggi delle singole infrastrutture, con una proiezione degli interventi fino al 2030. Due planimetrie, una per le opere stradali e l'altra per quelle ferro-tramviarie, rappresentano in modo sintetico queste informazioni.

L'obiettivo è di favorire un'assunzione di consapevolezza su quanto accadrà e soprattutto su quanto rischia di non accadere o non accadrà sul nostro territorio per molte infrastrutture di cui si parla. Oggi si invocano per la loro realizzazione anche finanziamenti dai fondi europei dal recovery plan o da quelli per i Giochi Olimpici Invernali 2026.

Con realismo dobbiamo rilevare che la prospettiva, ad oggi, è insoddisfacente rispetto alle aspettative.

- sul fronte autostradale Pedemontano, pare ormai avviata la cancellazione della realizzazione della tratta bergamasca;
- sul collegamento Bergamo-Treviglio si dibatte sulla soluzione autostradale. Nel frattempo però scelte urbanistiche molto rilevanti di logistica stanno orientando flussi di traffico in altre parti del territorio. Ciò pone la necessità di dare una risposta più ampia e articolata su tutta la pianura bergamasca. Si rende quindi necessario programmare il completamento delle connessioni verticali anche verso Romano di Lombardia mediante la «nuova Cremasca».
- la strada verso la Valle Brembana è ferma al palo nella tratta Paladina/Villa d'Almè/Sedrina;
- per l'attraversamento, con nuovi ponti ferroviari e stradali dei fiumi Adda e Brembo, si sono abbandonate le soluzioni a suo tempo definite e si è aperta una conflittualità senza regia su possibili soluzioni alternative;
- del tram si è persa la prospettiva della sua prosecuzione – in tempi brevi – nelle valli sino a Vertova e a San Pellegrino Terme;
- per le merci su ferro tutto è fermo.

Dalle nostre verifiche, pochi saranno i nuovi interventi ed anche il trasferimento di quote di mobilità dalla gomma al ferro saranno modestissime. È un orizzonte preoccupante che deve tornare all'attenzione delle istituzioni e delle forze politiche alle quali competono le scelte strategiche e attuative. Riteniamo per questo utile e necessario disporre di un **«quadro informativo» sufficientemente chiaro sulla dotazione infrastrutturale che avremo nei prossimi anni.** Non abbiamo la presunzione di possedere tutte le informazioni.

Invitiamo pertanto istituzioni, associazioni, enti, società e privati a **segnalare errori e imprecisioni** nelle descrizioni e nelle valutazioni contenute nelle tabelle mediante invio di mail a : segreteria@bergamo.aci.it

Sarà nostra premura provvedere alla loro modifica e/o aggiornamento.

Il Presidente - Arch. Felice Sonzogni



TERRITORIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA'

1



INFRASTRUTTURE

- NUOVE REALIZZAZIONI
- MANUTENZIONE ESISTENTE
- TECNOLOGIE DI CONTROLLO

2



• EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA'

• ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3




• MOBILITA' INNOVATIVA E

• AUTO DEL FUTURO

QUALI QUOTE DI MOBILITA' SI TRASFERIRANNO DA UN SISTEMA ALL'ALTRO ?

**DAVANTI A NOI NON C'È UN FUTURO PREORDINATO
...CI SONO DELLE SCELTE**



SISTEMA STRADALE

2

Esistente

Non prevista entro 2030

Prevista entro 2030

? Realizzazione incerta

LECCO - SONDRIO

PEDEMONTANA

2021

2022

BERGAMO

BREBEMI

MILANO

BRESCIA

Sarnico A4

Cisano

San Giovanni B.

Clusone

Lovere

Zogno

Ponte Nossa

Villa d'Almè / Sedrina

Almenno

Paladina

Entratico

?

Calusco

Terno

Gorle

Trescore

Treviolo

Pedreng
o

Dalmine

Zanica


Filago

Osio Sotto

Treviglio

Romano di L.

Caravaggio



**LECCO -
SONDRIO**

Gazzaniga

Cisano

Almenno

Villa d'Almè

Albino

BERGAMO

Calusco

Curno

Albano

Trescore

Ponte San Pietro

Aeroporto

SEREGNO

Dalmine

Levate

MILANO

TREVIGLIO

BRESCIA

Caravaggio

Romano di L.

Esistente

Non prevista entro 2030

Prevista entro 2030

SISTEMA FERRO TRAMVIARIO

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2021

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2021	Previsione 2025	2030
1	Autostrada	A4 4a corsia Bg-Mil (*)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Completata la quarta corsia nel settembre 2007.	FATTO		
2	Autostrada	BreBeMi (*)	BREBEMI	Approvazione progetto definitivo Avvio lavori 2009		FATTO	
3	Autostrada	Pedemontana	PEDEMONTANA SPA	Approvazione progetto definitivo. Avvio lavori 2010			↔ NO NO
4	Autostrada	IPB ora Bergamo-Treviglio	AUTOSTRAD BERGAMASHE SPA	In corso la valutazione del progetto preliminare.			↔ NO ??
5	Autostrada	A4 - Nuovo casello di Dalmine	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Progetto preliminare			↔ SI
6	Ferrovia	Raddoppio Bg-Treviglio	RFI	Completati il raddoppio, in esecuzione le opere accessorie	FATTO		
7	Ferrovia	Quadruplicamento Pioltello-Treviglio	RFI	Completati nel 2008	FATTO		
8	Ferrovia	AC/AV Treviglio-Brescia	RFI	Predisposto progetto definitivo.		FATTO	
9	Ferrovia	Raccordo merci dell'Isola	RFI	In corso progetto definitivo.			Cancellato da nuovo Ptcp
10	Ferrovia	Ponte S.Pietro-Albano S.A 1a fase	RFI	Predisposto lo studio di fattibilità a cura di TEB.			↔ NO NO
11	Ferrovia	Bergamo - Curno	RFI	Predisposto lo studio di fattibilità a cura di TEB.			↔ NO SI
12	Ferrovia	Gronda Nord - Est: Seregno - Levate	RFI	Progetto preliminare approvato dal CIPE. In corso progetto definitivo.			↔ NO NO
13	Tramvia	linea 1 (Bergamo-Albino)	TEB SPA	Inaugurata Maggio 2009	FATTO		
14	Tramvia	linea 1 (Albino - Vertova)	TEB SPA	Studio fattibilità predisposto			↓ NO NO
15	Tramvia	linea 2 (Bg - Villa d'Almè)	TEB SPA	Progetto preliminare approvato			↔ NO SI
16	Tramvia	linea 3 (Bg Stazione - Ospedale)	TEB SPA	Progetto da predisporre.			↓ NO NO
17	Ferrovia	linea 4 (Bg stazione - Aeroporto)	RFI	Progetto preliminare predisposto.			↑ NO SI
18	Tramvia	linea 2 (di Valle Brembana Villa d'Almè - San Pellegrino)	TEB SPA	Progetto preliminare predisposto.			↓ NO NO
19	Tramvia	linea 5 Villa d'Almè - Ponte San Pietro	TEB SPA	Studio di fattibilità predisposto			Cancellato da nuovo Ptcp
20	Tramvia	linea 6 Albano - Trescore	Da definire	Progetto da predisporre.			↓ NO NO
21	Strade Statali	Seriata - Nembro SS671	ANAS	Aperta al transito nel mese di gennaio 2008.	FATTO		
22	Strade Statali	Nembro - Cene SS671	ANAS	Aperta al transito nel mese di Giugno 2007.	FATTO		
23	Strade Statali	Asse Interurbano: Treviolo - Bonate Sopra- Mapello	ANAS	Strada aperta: Bonate Sopra 200505, Presezzo 2007, Mapello 2009	FATTO		
24	Strade Statali	Albano-Trescore SS 42	ANAS	In corso la gara d'appalto.		FATTO	
25	Strade statali	Stezzano - Zanica Tangenziale sud	ANAS	Progetto preliminare predisposto ed approvato.		FATTO	
26	Strade provinciali	Treviolo - Paladina Tangenziale sud	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto, in corso la verifica del progetto definitivo.			↑ SI SI
27	Strade provinciali	Paladina - Villa D'Almè / Sedrina Tangenziale sud	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato.			↔ NO NO
28	Strade statali	Trescore-Entratico SS 42	ANAS	In corso affidamento incarico della progettazione preliminare e definitiva.			↑ NO ??
29	Strade provinciali	Variante di Calcio ex SS 11	TAV	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV.		FATTO	
30	Strade provinciali	Nuova ex SS n. 591 (Romano di L. - Isso)	TAV + BREBEMI	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV e Brebemi.		FATTO	
31	Strade provinciali	ex SS n. 11 Variante Fara e Isso	TAV	Progetto definitivo predisposto con realizzazione a cura e spese di TAV.		FATTO	
32	Strade provinciali	ex SS n. 591 Variante Morengo e Bariano	TAV + BREBEMI	Progetto definitivo predisposto a cura e spese di TAV e Brebemi.		FATTO	
33	Strade provinciali	Villa d'Adda - Carvico SP 169	PROVINCIA	FATTO Lavori completati. Aperta al transito in data 28/07/07.	FATTO		
34	Strade provinciali	Treviolo - Stezzano Tangenziale sud	PROVINCIA	I lavori sono in corso. Completamento entro Marzo 2010		FATTO	
35	Strade provinciali	Variante di Arcene ex SS 42	PROVINCIA	Lavori sono ultimati, apertura al transito nel 2009	FATTO		
36	Strade provinciali	Clusone - Rovetta ex SS 671	PROVINCIA	Lavori completati. Aperta al transito nel 2008	FATTO		
37	Strade provinciali	Ex SS n. 11 Riqualficazione (Mozzanica)	PROVINCIA/TAV	Progetto esecutivo in corso		FATTO	

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2021

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2021	Previsione 2025	2030
38	Strade provinciali	ex SS498 - SS11 riqualificazione Antegnate	PROVINCIA/TAV	Progetto definitivo in corso.	Aperta al transito nel 2015	FATTO	
39	Strade provinciali	Costa Mezzate - Chiuduno SP 91	PROVINCIA	In corso procedura d'appalto.	Aperta al transito nel 2012	FATTO	
40	Strade provinciali	Variante di Riva di Solto ex SS 469	PROVINCIA	Aperta al transito nel 2009	FATTO		
41	Strade provinciali	Tangenziale ovest di Treviglio	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	COME 2009	↓	NO NO
42	Strade provinciali	Tangenziale ovest di Caravaggio	PROVINCIA/TAV	Progetto definitivo approvato.	Aperta al transito nel 2016	FATTO	
43	Strade provinciali	Nuova strada di penetrazione da est Pedrengo - Bergamo	PROVINCIA	Progetto definitivo aggiornato .	COME 2009	↓	NO NO
44	Strade provinciali	Variante di S. Giovanni B. alla ex SS n. 470	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	COME 2009	↓	NO NO
45	Strade provinciali	Variante di Castro Ex SS n. 469	PROVINCIA	Progetto da predisporre.	COME 2009	↓	NO NO
46	Strade provinciali	Grumello - Capriolo SP n. 91 3° lotto	PROVINCIA	Progetto preliminare predisposto.	in avanzamento il "1° stralcio Chiuduno - Castelli Calepio" - fine lavori nel 2025	↔	NO NO
47	Strade provinciali	Variante di Ponte Nossa Ex SS n. 671	PROVINCIA	Progetto da predisporre.	COME 2009	↓	NO NO
48	Strade provinciali	Dorsale Isola (Terno - Filago)	PEDEMONTANA	Progetto definitivo all'interno di Pedemontana.	COME 2009	↔	NO NO
49	Strade provinciali	Zanica – Romano di L. Ex SS n. 591	PROVINCIA	Definito tracciato per inserimento nel PTCP e nei PGT dei Comuni	COME 2009	↓	NO NO
50	Strade provinciali	Collegamento Almè Paladina – Almenno S.S.	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato .	COME 2009	↓	NO NO
51	Strade provinciali	Variante di Zogno ex SS 470	ILSPA – Infrastrutture Lombarde	Procedura di gara in corso	Lavori di completamento in corso. Apertura prevista 2021 .	↑	SI
52	Strade provinciali	Variante Casirate e Arzago ex SS 472	PROVINCIA/TAV	In corso la verifica del progetto definitivo.	Aperta al transito nel mese di Agosto 2018.	FATTO	
53	Strade provinciali	Variante Cisano Bergamasco ex SS n. 639	PROVINCIA	Progetto definitivo approvato e trasmesso al Ministero per il finanziamento in "Legge obiettivo"	COME 2009	↔	NO NO
54	Strade provinciali	collegamento da Calusco d'Adda a Terno d'Isola	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato, è in elaborazione il progetto definitivo	COME 2009	↓	NO NO
55	Strade provinciali	Variante di Cisano Bergamasco - Ex SS n. 342	PROVINCIA	Progetto preliminare approvato.	COME 2009	↓	NO NO
56	Strade provinciali	Seriata-Costa Mezzate SP91	PROVINCIA	Intervento completato e aperto al transito a Dicembre 2004.	FATTO		
57	Strade provinciali	Calciana	PROVINCIA	Intervento realizzato ad esclusione di un tratto in Comune di Palosco	FATTO		
58	Strade provinciali	Tangenziale Est di Fontanella	Comune	Intervento completato	FATTO		
59	Strade provinciali	ex SS470 Variante di Ponteranica	PROVINCIA	Studio di fattibilità predisposto	COME 2009	↓	NO NO
60	Strade provinciali	Varianti connesse al raddoppio ferroviario Bg-Treviglio	RFI	Realizzati con definizione dei tracciati concordati con i Comuni	FATTO		
61	Strade provinciali	exSS470 Variante di S. Pellegrino	ANAS	Intervento completato	FATTO		
62	Strade provinciali	Svincolo autostrada Bergamo	ILSPA – Infrastrutture Lombarde		Studio di fattibilità predisposto	↑	SI
63	Strade provinciali	Attraversamento Adda	RFI			↔	NO NO

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATI DI AVANZAMENTO - AGGIORNAMENTO 2021

N.	Infrastruttura	Descrizione	Attuatore	Stato di avanzamento 2009	Stato di avanzamento 2021	Previsione 2025	2030
----	----------------	-------------	-----------	---------------------------	---------------------------	-----------------	------

INTERVENTI STRADALI MINORI

64	65	circonvallazione est di Verdello	COMUNE VERDELLO					↑	SI
65	Strade comunali	messa in sicurezza della ex 470 località Ponte Secco fra Bergamo e Ponteranica	COMUNE BERGAMO		Predisposto Studio di fattibilità.			↑	SI
66	Strade comunali	messa in sicurezza della ex statale 671 della Valle Seriana a Ponte Nossola	COMUNE PONTE NOSSOLA		In corso lo stralcio per la realizzazione della rotonda. Fine lavori prevista 2021			↑	SI
67	Strade provinciali	costruzione del nuovo ponte in Val Taleggio	PROVINCIA		Lavori di completamento in corso. Apertura prevista 2021.			↑	SI
68	Strade provinciali	variante di San Sosimo a Palazzago .	PROVINCIA		Aperta al traffico Marzo 2021	FATTO			
69	Strade comunali	svincolo Bg largo Decorati - valle Seriana/Brembana	Comune /Convenzione – Chorus Life		Progetto definitivo predisposto.			↑	SI

ALTRI INTERVENTI VARI

100	Aeroporto	Comparsipazione alla realizzazione degli interventi di ampliamento	SACBO	Intervento in corso	FATTO	Intervento in corso	FATTO	↑	SI
101	Fiera	Comparsipazione alla realizzazione della nuova fiera	Bergamo fiera nuova	Intervento completato	FATTO				
102	Piste ciclabili	Comparsipazione alla realizzazione e finanziamenti vari (valli Brembana, Seriana e Cavallina, Isola bergamasca zona Sotto il Monte.)	Provincia – C.M. - Comuni	Intervento in corso	FATTO	Valle Brembana (Almè – Sadrina)	FATTO		
103	Piste ciclabili	Valle Brembana (Almè – Sadrina)	Provincia			Aperta al transito nel 2021	FATTO		
104	Piste ciclabili		SACBO			Progettazione definitiva in corso		↑	SI
105	Centri scambio intermodale	Polo logistico Ferro – gomma (Treviglio – Caravaggio)	Da definire	Verifica di fattibilità per inserimento nel Ptcp		Verifica di fattibilità per inserimento nel Ptcp			Cancellato da nuovo Ptcp